baggeren Benschopperwetering

versie 5

14-9-2017

planning baggeren Benschopperwetering

Omschrijving	hoeveelheid	eenheid	week 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			jaar: 2016																																						
			maand: apr.				mei					jun.				jul.				aug.					sep.				okt.				nov.				dec.				
baggeren niet verspreidbare baggerspecie																																									
MV17	*1754*	m3							x	x																															
MV23	*1294*	m3									x																														
MV24	*1264*	m3									x																														
MV27	1796	m3										x																													
MV28	1187	m3										x																													
MV13	1136	m3															x																								
MV20	1471	m3																x																							
MV22a	452	m3																	x																						
aanbrengen leidingwerk																																									
leidingwerk aanbrengen Benschopperwetering						x	x	x																																	
baggeren verpsreidbare baggerspecie																																									
MV10	*1349*	m3														x																									
MV11	*1383*	m3															x																								
MV12	*1036*	m3																x																							
MV14	*1727*	m3																	x	x																					
MV15	*1920*	m3																			x	x																			
MV16	*1723*	m3																					x	x																	
MV18	2015	m3																																							
MV19	2400	m3																																							
MV36	1986	m3																																							
MV35	1950	m3																																							
MV34	1411	m3																																							
Mv33	2343	m3																																							
MV32	3097	m3																																							
MV21	*1803*	m3																																							
MV22	*1000*	m3																																							
MV25	*1235*	m3																																							
MV26	*2260*	m3																																							
*MV29**	*489*	m3																																							
*MV30**	*155*	m3																																							

* planning en uitvoeringsmethode kan wijzigen ivm project doorspoeiling Benschopperwetering

x is gereed